

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO
DIRECCIÓN: 11 AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1, QUETZALTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 18:00HRS
TELEFONO: 78885229
DIRECTOR: ARQ. RUBELSY DE LEÓN
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: ARQ. JULIO WILFREDO LÓPEZ
CORRESPONDIENTE HASTA: 28 DE FEBRERO DE 2021

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	SNIP	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS PERSONAS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL	AVANCES 2020		ESTATUS
											% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	
1	CONSERVACION DEL ORNATO XELA LIMPIA Y VERDE DEL MUNICIPIO QUETZALTENANGO	231795	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 1,516,444.00	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES	190518	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	ING. JUAN CARLOS DÍAZ FLORES	13-2019	66.54%	50.00%	EN EJECUCION
2	SANEAMIENTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	268771	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 12,798,200.00	FONDOS MUNICIPALES	1 AÑO	190518	N/A	MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS	POR ADMON	16.67%	3.56%	EN EJECUCION
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE DE BELLA VISTA DE LA ALDEA LAS MAJADAS Y CANTON CHUICAVIOC, QUETZALTENANGO	223768	PARAJE DE BELLA VISTA DE LA ALDEA LAS MAJADAS Y CANTON CHUICAVIOC, QUETZALTENANGO	Q 4,827,610.41	CODEDE/MUNICIPAL	154	2778	IDYCH	ING. EVELIN DEL ROCIO GÓMEZ	35-2019	24.85%	20.00%	EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 24 AV ZONA 3 ENTRE CALLE RODOLFO ROBLES Y 4A CALLE ZONA 3 QUETZALTENANGO	201670	24 AVENIDA, ENTRE CALLE RODOLFO ROBLES Y 4A CALLE ZONA 3	Q 3,294,811.94	FONDOS MUNICIPALES	7.5 MESES	2294	NEGOCIOS E INVERSIONES KEYLI, SOCIEDAD ANONIMA	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	33-2019	100.00%	91.69%	FINALIZADO
5	MEJORAMIENTO CALLE DEL CANTON CHUICARACAJ, QUETZALTENANGO	215079	CANTON CHUICARACAJ, QUETZALTENANGO	Q 3,232,188.00	FONDOS MUNICIPALES	4.5 MESES	261	CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y CAMINOS CONTRAC	ARQ. BILLY RENE RODAS	25-2020	100.00%	76.89%	FINALIZADO
6	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES Y COMBINADAS DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	231066	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 3,454,959.56	FONDOS MUNICIPALES	18 MESES	34111	CONSTRUCTORA SANTOS	ING. ROBERTO HUINIL MEJIA	No. 5-2020	37.51%	34.08%	EN EJECUCION
7	CONSERVACION EN EL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA, EN CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES Y CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	231300	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 7,189,437.51	FONDOS MUNICIPALES	15 SEMANAS	117910	INSTALACIONES ELECTECTRO MECANICAS S.A.	ING. WALTER JACOBO XICARÁ COX	38-2019	91.60%	20.00%	SUPENDIDO
8	MEJORAMIENTO CALLE RODOLFO ROBLES DE 20 AVENIDA A 24 AVENIDA ZONA 3, QUETZALTENANGO	199951	CALLE RODOLFO ROBLES ZONA 3, QUETZALTENANGO	Q 6,590,000.00	FONDOS MUNICIPALES	5 MESES	56172	CONSTRUFER	ARQ. NERY DANIEL VELÁSQUEZ	001-2020	23.31%	0.00%	EN EJECUCION

9	CONSERVACION CALLES Y AVENIDAS (BACHEO) DEL AREA URBANA DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	210563	ZONA 1, QUETZALTENANGO	Q 880,000.00	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	104192	SERVICIOS Y EQUIPOS CONSTRUCTIVOS DE OCCIDENTE S.A.	ING. JAIME COBAQUIL	46-2020	100.00%	62.82%	FINALIZADO
10	MEJORAMIENTO 29 AVENIDA FINAL DESDE 14 CALLE A, 15 CALLE ENTRE 27 AVENIDA A 0 AVENIDA, 31 AVENIDA ENTRE 14 CALLE A Y 15 CALLE ZONA 7, COLONIA LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO	225715	COLONIA LOS TRIGALES ZONA 7, QUETZALTENANGO	Q 1,552,000.00	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	1727	CONSTRUCTORA AMERICANA K.R.C.C.	ING. FRANCISCO PASTOR	66-2020	52.62%	0.00%	EN EJECUCION
11	CONSERVACION EN EL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS	231510	CIUDAD DE QUETZALTENANGO	Q 3,458,980.00	FONDOS PROPIOS EEMQ	60 DÍAS	117910	CONSTRUCTORA DOVELA	ING. CESAR ARNOLDO YAX VASQUEZ	49-2019	50.00%	50.00%	SUPENDIDO
12	MEJORAMIENTO CALLE 32 AVENIDA ENTRE 14 CALLE A Y 14 CALLE C, 33 AVENIDA ENTRE 14 CALLE B Y 14 CALLE C, 14 CALLE B Y 14 CALLE C ENTRE 32 Y 33 AVENIDA ZONA 7, COLONIA LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO.	246379	COLONIA LOS TRIGALES ZONA 7, QUETZALTENANGO	Q 459,000.00	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES	175	FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCION	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	37-2020	100.00%	90.00%	FINALIZADO
13	MEJORAMIENTO CALLE 7A CALLE EN AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 10, QUETZALTENANGO	200069	7 CALLE ZONA 10, QUETZALTENANGO	Q 489,529.00	FONDOS MUNICIPALES	56 DIAS	234	MATERIALES & CONSTRUCTORA CIVIL MAYCONCI	ARQ. BILLY RENE RODAS	36-2020	100.00%	85.31%	FINALIZADO
14	MEJORAMIENTO CALLE 27 AV. DE ADOQUIN EXISTENTE A DIAGONAL 11 ZONA 1, QUETZALTENANGO	201666	DIAGONAL 11 ZONA 1, QUETZALTENANGO	Q 998,510.00	FONDOS MUNICIPALES	3.5 MESES	468	MAYNOR R. GONZÁLES INGENIERO CIVIL	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	37-2020	100.00%	54.50%	FINALIZADO
15	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITUX ZONA 9, QUETZALTENANGO	227955	CANTÓN CHITUX, QUETZALTENANGO	Q 3,487,700.00	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	16527	SERVICIOS Y EQUIPOS CONSTRUCTIVOS DE OCCIDENTE S.A.	ING. CARLOS FERNANDO PEREZ ESTACUY	010-2020	45.59%	0.00%	EN EJECUCION
16	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO GARIBALDI ZONA 9, QUETZALTENANGO	251918	BARRIO GARIBALDI ZONA 9, QUETZALTENANGO	Q 3,498,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6 MESES	32076	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	386-2020	74.52%	0.00%	EN EJECUCION
17	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR III, CANTON CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO	243355	SECTOR III CHICHIGUITAN, QUETZALTENANGO	Q 4,067,805.90	CODEDE/MUNICIPAL	90 DÍAS	2889	CONSTRUCED	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	53-2020	95.05%	20.00%	FINALIZADO
18	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO	198149	ALDEA LAS MAJADAS, QUETZALTENANGO	Q 1,454,000.00	CODEDE/MUNICIPAL	4 MESES	2400	ELDA CONSTRUCCIONES	ING. EDGAR FRANCISCO PASTOR	389-2020	23.69%	20.00%	EN EJECUCION
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE CANTON XETUJ ALTO, QUETZALTENANGO	177563	CANTON XETUJ ALTO	Q 1,706,032.58	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES	1215	OROZCO GONZALEZ JENER ISAIAS	ING. ROBERTO HUINIL MEJIA	62-2020	35.63%	0.00%	EN EJECUCION

20	AMPLIACION EDIFICIO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE XELAJU UBICADO EN 14 AVENIDA 6-06 ZONA 3 QUETZALTENANGO	197744	14 AVENIDA 6-06 ZONA 3	Q 119,402.49	FONDOS MUNICIPALES	51 DIAS	43	CASTILLO MINERA JUAN ANTONIO	ING. EVELIN DEL ROCIO GÓMEZ	011-2020	59.33%	0.00%	EN EJECUCION
21	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN INTERSECCION DE 19 AVENIDA Y 9A CALLE ZONA 3	214466	INTERSECCION 19 AVENIDA Y 9A CALLE ZONA TRES	Q8,675,000.00	FONDOS MUNICIPALES	10 MESES	59444	ROLDAN SOSA LUIS CARLOS	ING. GEOVANI GALY GÜINAC	57-2020	10.67%	0.00%	EN EJECUCION
22	MEJORAMIENTO CALLE 20 AVENIDA DE CALLE RODOLFO ROBLES 4TA CALLE DE LA ZONA 3 QUETZALTENANGO	264364	20 AVENIDA CALLE RODOLFO ROBLES A 4TA CALLE ZONA 3	Q7,168,150.00	FONDOS MUNICIPALES	5 MESES	147388	ARCHILA ORELLANA WILLIAM	ARQ. NERY DANIEL VELÁSQUEZ	23-2020	12.64%	0.00%	EN EJECUCION
23	MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO 11 AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE ZONA 9, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	264354	11 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE ZONA 9	Q 1,449,736.35	FONDOS MUNICIPALES	4 MESES	23885	CONSTRUCED	ING. CARMEN DALILA MARROQUIN LOPEZ	49-2020	31.26%	0.00%	EN EJECUCION
24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO UBICADO EN LA 30 AVENIDA 8-20 ZONA 3, QUETZALTENANGO	214519	30 AVENIDA 8-20 ZONA 3	Q 2,186,200.00	FONDOS MUNICIPALES	3 MESES	24930	S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION	ING. EVELIN DEL ROCIO GÓMEZ	59-2020	17.08%	0.00%	EN EJECUCION
25	CONSERVACION DE RIOS Y LIMPIEZA DE ZANJONES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	212435	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 498,474.19	FONDOS MUNICIPALES	182 DÍAS	87272	CONSTRUCTORA SANTOS	ING. ROBERTO HUINIL MEJIA	51-2020	87.72%	20.00%	EN EJECUCION
26	ACTUALIZACION DE MEJORAMIENTO BOVEDA ZANJON CALDERON DE AV. LAS AMERICAS Z. 1, 3 Y 9 A INTERSECCION CON RIO SECO; Y CORREDOR VERDE ZANJON CALDERON DE AV. LAS AMERICAS Z. 9 Y 10 A FINAL PACAJA ALTO Z. 10, QUETGO.	231343	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Q 305,000.00	FONDOS MUNICIPALES	106	9964	CECOIN	ING. ROBERTO HUINIL MEJIA	42-2020	33.33%	20.00%	EN EJECUCION
27	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2 Y 3 CALLE DE AV LAS AMERICAS A 1 AV, 3 CALLE A INTERIOR Y 1 AV ENTRE 2 Y 3 CALLE ZONA 10, CANTON PACAJA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	262509	CANTON PACAJA, QUETZALTENANGO	Q 3,782,200.00	FONDOS MUNICIPALES/C ODEDE	181	550	CONSTRUCCIONES TRANSPORTES Y CAMINOS CONTRAC	ING. GEOVANI GALY GÜINAC	110-2020	11.54%	0%	EN EJECUCION